

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2024						Begroting (beschikt)		Project realisatie			Project vaststelling		Saldo BBA subsidie	Indicatoren		
					Subsidie Bereikbaarheidsak koord (BBA provincie) 25%		Gerealiseerde projectkosten (subsidie) 2023	Gerealiseerde projectkosten (subsidie) 2024	Gerealiseerde projectkosten (subsidie) cumulatief	Project gereed (J/N)	Vastgestel de subsidie t/m 2023	Lopende bestede subsidie t/m 2024	verleende subsidie -/- vastgestelde subsidie t/m 2024 (nog lopende projecten)	planning jaar afronding	GGA projectcode	mijlpalen - toelichting project
Projectnr.	Project omschrijving	subsidie aan gemeente	datum verlening	Totale subsidiable kosten (begroot)												
012	Spoorkruising Binderendreef Deurne	Deurne	9-4-2020	13.076.335	3.269.084		-	-	-	J		-				vervallen zie vaststellingsbeschikking 30-10-2024
012	Spoorkruising Binderendreef Deurne	Deurne	30-10-2024	13.076.335-	3.269.084-		-	-	-	J		-				
012	Binderendreef	Deurne	30-10-2024	23.975.000	5.993.750		1.571.096	501.331	2.072.427	N		518.107	5.475.643	2026		
030a	Snelfietsroute Deurne- Eindhoven deel Deurne	Deurne	12-3-2019	145.475	36.369		145.475	-	145.475	J	36.369					vaststellingsbeschikking 15-2-2022 50889679
030a	Snelfietsroute Deurne- Eindhoven deel Deurne	Deurne	17-12-2024	3.793.000	822.195		-	-	-	N			822.195	2026		
037a	OV Knooppunt NS Deurne fietsenstalling	Deurne	12-3-2019	649.700	162.425		375.886	347.505	723.391	N		162.425	-	2022		uitstel verleend t/m 2022 POHO 17-2-2022; correctieboekingen 2024; vaststelling 2025
037b	OV Knooppunt NS Deurne P + R fase 1	Deurne	43536	176.000	44.000		136.266	-	136.266	J	34.067			2022		vaststellingsbeschikking 17-12-2024 52304431
				28.739.175	7.058.739		2.228.723	848.836	3.077.559		70.436	680.532	6.297.838			